■ GENERATOR LOAD TEST REPORT ☐ GENERATOR CHANGEOVER TEST

WO / JOB NO: ..... DATE: 13.05.2024

ENGINE TYPE: Cummins LTA10-G3 SERIAL NO: 34967793

ALTERNATOR TYPE: Stamford HC4C SERIAL NO: H99A007147

SET SIZE / MODEL: Petbow CG200A SERIAL NO: F990929752

CLIENT: .....

Time	Load	Eng Hrs	Voltage			Amps			HZ	Eng Temp	Oil Pres	Oil Temp	Ambient Temp/ Smoke Level
	(KW)		U	V	W	U	V	W		°C	~~PSI/~~ KPA	°C	°C
12:15	50	14,164	411	415	413	68	70	75	50	60	225	70	27
12:20	100	14,164	410	414	410	131	132	141	50	83	200	95	27
12:25	200	14,164	408	412	410	256	259	261	50	85	200	97	27
12:30	200	14,164	409	411	410	255	261	259	50	87	200	100	27
12:35	200	14,164	408	412	410	255	260	261	50	87	200	103	27
12:40	200	14,165	408	412	410	254	260	260	50	87	200	103	27
12:45	200	14,165	408	411	410	256	259	261	50	87	200	103	27
12:50	200	14,165	408	412	410	257	261	260	50	87	200	103	27
12:55	200	14,165	408	412	409	255	259	262	50	87	200	103	27
13:00	200	14,165	409	412	410	254	262	260	50	87	200	103	27
13:05	200	14,165	408	412	410	257	260	259	50	87	200	103	27
13:10	200	14,165	408	411	410	258	260	260	50	87	200	103	27
13:15	200	14,165	408	412	410	255	261	261	50	87	200	103	27
13:20	200	14,165	408	412	409	256	259	261	50	87	200	103	27
13:25	0	14,165	411	414	414	0	0	0	50	85	200	100	27

COMMENTS:

Generator performed well during the load test.

TESTED BY: Brisbane Workshop SIGNED 13.05.24